



DODATEK č. 2

(dále též jen „*dodatek*“)

ke SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ze dne 12.01.2016

„Dolní Věstonice – sanace sesuvů, projekt“

(dále též jen „*smlouva*“)

Tentododatek je uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2430 a násl. a § 2586 a násl. občanského zákoníku.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Obec Dolní Věstonice

se sídlem Dolní Věstonice 67, PSČ 691 29

zastoupený Ing. Jaroslavou Rajchlovou, Ph.D., starostkou

IČO: 00283134

Objednatel není plátcem DPH.

Tel: 519 517 630

E-mail: ou.dolnivestonice@iol.cz

(dále jen „*objednatel*“)

2. Zhotovitel

Fundos, spol. s r.o.

se sídlem Brno, Jahodová 523/58, PSČ 62000

zastoupený Ing. Petrem Lamparterem, jednatelem

IČO: 25320076

DIČ: CZ25320076

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25430

Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ a.s., č. účtu: 303116000/2700

Tel: 545 246 044, 602 551 392

E-mail: lamparter@fundos.cz

(dále jen „*zhotovitel*“)

ANEBO

Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“

II. PŘEDMĚT DODATKU

(1) Předmět smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že projektová dokumentace nebude vypracována samostatná DÚR a samostatná DSP, ale bude vypracována jako společná DÚR a DSP ve smyslu § 94a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Stavební zákon*“) a takto také bude objednateli předána.

(2) Zhotovitel zajistí v souladu s § 94a Stavebního zákona stavební povolení ve společném územním a stavebním řízení.

(3) Stavební objekty D.1.02.3 - SANACE SESUVŮ A ZEMNÍCH TĚLES V LOKALITĚ č.3 a D.1.02.6 - SANACE SESUVŮ A ZEMNÍCH TĚLES V LOKALITĚ č.6 jsou projekčně přesunuty do objektu D.1.05 - NÁVRH

NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI V OBLASTECH ŘEŠENÝCH LOKALIT a nejsou řešeny samostatnou objektovou složkou.

(4) DPS bude doplněn objekt D.1.07 - PROJEKT MONITORINGU V PRŮBĚHU VÝSTAVBY.

III. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

(1) Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně po uzavření smlouvy. Dluh zhotovitele řádně provést předmět smlouvy je splněn řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním v termínu a místě plnění objednateli a řádným provedením inženýrské činnosti.

(2) Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat společnou DÚR a DSP objednateli nejpozději do 90 dnů ode dne uzavření smlouvy, tj. do 11.04.2016. Neprodleně po předání společné DÚR a DSP objednateli se zhotovitel zavazuje započít pro objednatele výkon inženýrské činnosti související s touto částí díla.

(3) Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat DPS objednateli nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení vydaného stavebním úřadem na podkladě společné DÚR a DSP, tj. do 19.07.2016.

(4) Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli TDW nejpozději do 10 dnů ode dne předání DPS objednateli.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Tentododatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

(2) Tentododatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Dolních Věstonicích dne 13.7.2016

V Brně dne 13.7.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Dolní Věstonice
Ing. Jaroslava Bajchlová, Ph.D., starostka



Fundos, spol. s r.o.
Ing. Petr Lamparter, jednatel
FUNDOS
s. spol. s r.o.
Lahodova 58, 602 00 Brno 111
IČ: 25320778 DIČ: CZ25320778

Dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Dolní Věstonice dne 30. 06.2016 usnesením č. 19.